

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
จังหวัดอุทัยธานี

1. สำนักงบประมาณได้เห็นชอบให้จังหวัดอุทัยธานีดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนเงิน 196,892,800 บาท ตามที่ขอทำความตกลง
2. จังหวัดอุทัยธานีแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ทราบ และดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามหลักวินัยทางการเงินการคลัง ตามพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 รวมทั้งระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
3. จังหวัดอุทัยธานีได้มอบอำนาจการดำเนินโครงการงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณฯ ดำเนินโครงการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรฯ ตามหลักเกณฑ์ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วย

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 ของจังหวัดที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ (งบทพัฒนาจังหวัด)
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ สิ้นเดือนมีนาคม 2564
(ผลการเบิกจ่าย) เรียงลำดับผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย

ที่	จังหวัด	% เบิกจ่าย	ที่	จังหวัด	% เบิกจ่าย	ที่	จังหวัด	% เบิกจ่าย	ที่	จังหวัด	% เบิกจ่าย
1	สระบุรี	51.86	20	ตรัง	12.42	39	ฉะเชิงเทรา	7.09	58	ตราด	5.47
2	ยโสธร	46.54	21	เชียงราย	10.45	40	กระบี่	7.09	59	นครสวรรค์	5.42
3	พังงา	36.89	22	ปราจีนบุรี	9.56	41	พะเยา	6.93	60	ขอนแก่น	5.38
4	สกลนคร	34.57	23	สระแก้ว	9.27	42	ระนอง	6.74	61	ประจวบคีรีขันธ์	5.27
5	บึงกาฬ	28.75	24	อุตรดิตถ์	8.85	43	เพชรบุรี	6.73	62	ปทุมธานี	5.16
6	สุโขทัย	24.96	25	สงขลา	8.55	44	พระนครศรีอยุธยา	6.71	63	สมุทรสงคราม	5.16
7	นครปฐม	23.06	26	ตาก	8.54	45	สุรินทร์	6.64	64	พิษณุโลก	5.06
8	จันทบุรี	20.33	27	มุกดาหาร	8.35	46	ชัยนาท	6.46	65	อุทัยธานี	4.89
9	ชัยภูมิ	19.31	28	หนองคาย	8.34	47	สตูล	6.41	66	สิงห์บุรี	4.66
10	ศรีสะเกษ	17.91	29	ร้อยเอ็ด	8.28	48	สมุทรสาคร	6.37	67	ลพบุรี	4.44
11	เลย	16.62	30	พัทลุง	8.20	49	นครราชสีมา	6.15	68	แม่ฮ่องสอน	4.27
12	ระยอง	16.53	31	แพร่	7.56	50	กำแพงเพชร	6.10	69	หนองบัวลำภู	3.95
13	ราชบุรี	16.34	32	อุบลราชธานี	7.38	51	สมุทรปราการ	6.06	70	ลำพูน	2.92
14	กาฬสินธุ์	16.05	33	น่าน	7.37	52	นครนายก	6.06	71	ชลบุรี	2.82
15	อุดรธานี	15.76	34	นครพนม	7.34	53	บุรีรัมย์	5.98	72	นครศรีธรรมราช	2.67
16	อำนาจเจริญ	14.97	35	ชุมพร	7.26	54	ลำปาง	5.88	73	เพชรบูรณ์	2.24
17	มหาสารคาม	14.87	36	ภูเก็ต	7.23	55	ปัตตานี	5.70	74	อ่างทอง	1.88
18	บรจวิาส	14.86	37	กาญจนบุรี	7.20	56	สุพรรณบุรี	5.54	75	พิจิตร	1.72
19	ยะลา	12.80	38	นนทบุรี	7.12	57	สุราษฎร์ธานี	5.54	76	เชียงใหม่	1.42

ที่มา : ระบบ GFMS กรมบัญชีกลาง

**ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 ของจังหวัดที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ (งบพัฒนาจังหวัด)
ตั้งแต่นับปีงบประมาณ จนถึงวันที่ สิ้นเดือนมีนาคม 2564
(ผลการเบิกจ่าย + PO) เรียงลำดับผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย**

ที่	จังหวัด	% เบิกจ่าย	ที่	จังหวัด	% เบิกจ่าย	ที่	จังหวัด	% เบิกจ่าย	ที่	จังหวัด	% เบิกจ่าย
1	สิงห์บุรี	91.09	20	บึงกาฬ	74.20	39	กระบี่	58.19	58	เพชรบูรณ์	46.21
2	สระบุรี	90.81	21	อุดรธานี	73.85	40	ขอนแก่น	58.13	59	ปราจีนบุรี	44.58
3	อุทัยธานี	90.09	22	สระแก้ว	73.52	41	พิษณุโลก	58.01	60	หนองบัวลำภู	43.41
4	ชัยนาท	88.92	23	ตรัง	72.48	42	สกลนคร	57.57	61	สุพรรณบุรี	41.85
5	ชุมพร	88.23	24	สมุทรสาคร	71.15	43	ลพบุรี	56.11	62	ชลบุรี	41.75
6	พังงา	88.17	25	นครสวรรค์	71.13	44	สุราษฎร์ธานี	56.11	63	สมุทรสงคราม	38.92
7	นครปฐม	86.28	26	คราด	70.17	45	ราชบุรี	56.09	64	เลย	36.65
8	ยะลา	85.31	27	สุรินทร์	69.94	46	ร้อยเอ็ด	55.52	65	ลำพูน	33.76
9	มหาสารคาม	85.30	28	ระนอง	68.33	47	นนทบุรี	54.65	66	กำแพงเพชร	33.51
10	พิจิตร	83.68	29	อุดรดิตถ์	67.21	48	ฉะเชิงเทรา	52.94	67	ภูเก็ต	28.87
11	อ่างทอง	83.13	30	พระนครศรีอยุธยา	65.21	49	มุกดาหาร	52.42	68	นครนายก	26.75
12	จันทบุรี	82.45	31	สงขลา	64.37	50	นครราชสีมา	51.45	69	นครพนม	26.15
13	เพชรบุรี	82.41	32	ปัตตานี	63.64	51	กาญจนบุรี	50.95	70	นครราชสีมา	24.58
14	นครศรีธรรมราช	81.57	33	สุโขทัย	62.30	52	น่าน	50.91	71	เชียงใหม่	22.48
15	ประจวบคีรีขันธ์	80.51	34	ชัยภูมิ	60.82	53	อำนาจเจริญ	50.86	72	ลำปาง	19.96
16	ยโสธร	78.60	35	บุรีรัมย์	59.98	54	แพร่	49.75	73	ปทุมธานี	19.51
17	ตาก	76.29	36	ศรีสะเกษ	59.18	55	หนองคาย	49.28	74	อุบลราชธานี	16.56
18	สตูล	75.08	37	เชียงราย	58.89	56	สมุทรปราการ	48.41	75	แม่ฮ่องสอน	15.14
19	ระยอง	74.74	38	กาฬสินธุ์	58.50	57	พัทลุง	47.68	76	พะเยา	13.81

ที่มา : ระบบ GFMS กรมบัญชีกลาง

รายละเอียดความก้าวหน้า รายโครงการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
1	โครงการกระบือพันธุ์ดี	1,892,500	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี	- ดำเนินการแล้วเสร็จ - ส่งเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ
2	โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มผลิตและแปรรูปไก่สามดำ	631,400	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี	- ลงนามในสัญญาแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป และอาหารปลอดภัย จังหวัดอุทัยธานี	2,787,600	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี	- ลงนามในสัญญาแล้ว - กำหนดแผนการทำงานในไตรมาสที่ 3-4
4	โครงการส่งเสริมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมฯ	1,200,000	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี	- ลงนามในสัญญาแล้ว - กำหนดแผนการทำงานในไตรมาสที่ 3-4
5	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	685,500	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี	- อยู่ระหว่างดำเนินการ - ส่งเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ
6	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE	1,030,700	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี	- อยู่ระหว่างดำเนินการ - ส่งเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ
7	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี	6,348,200	สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี	- อยู่ระหว่างดำเนินการ - กำหนดแผนการทำงานในไตรมาสที่ 3-4

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
8	โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร ถนนสายบ้านพุดาลิต หมู่ 7 - บ้านชุมทางหลวง ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	10,000,000	แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี	- ลงนามในสัญญา - อยู่ระหว่างดำเนินการ
9	โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร ถนนสายบ้านศาลาเก่า ตำบลทัพหลวง - บ้านจัน หมู่ 5 ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	15,000,000	แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี	- ลงนามในสัญญา - อยู่ระหว่างดำเนินการ
10	โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร ถนนสายบ้านหนองจอก - บ้านหนองไม้ตาย ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	15,000,000	แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี	- ลงนามในสัญญา - อยู่ระหว่างดำเนินการ - ส่งงานตามงวดงาน
11	โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร ถนนสายบ้านตลาดใหม่ ป่าผาก - บ้านบ่อน้ำเย็น ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี	15,000,000	แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี	- ลงนามในสัญญา - อยู่ระหว่างดำเนินการ - ส่งงานตามงวดงาน
12	โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร ถนนสายบ้านบ่อยาง - บ้านหนองตะโก ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี	16,400,000	แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี	- ลงนามในสัญญา - อยู่ระหว่างดำเนินการ
13	โครงการอาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำตากแดด ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี	19,400,000	โครงการชลประทานอุทัยธานี	- ลงนามในสัญญา - อยู่ระหว่างดำเนินการ
14	โครงการอาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำตากแดด ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี	19,400,000	โครงการชลประทานอุทัยธานี	- ลงนามในสัญญา - อยู่ระหว่างดำเนินการ
15	โครงการฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ำทับเสลา ตำบลระบำ อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานี	28,316,900	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา	- ลงนามในสัญญา - อยู่ระหว่างดำเนินการ
16	โครงการอาคารป้องกันตลิ่งห้วยทับเสลา บ้านหาดทรายงาม ตำบลระบำอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	10,000,000	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา	- ลงนามในสัญญา - อยู่ระหว่างดำเนินการ
17	โครงการอาคารป้องกันตลิ่งห้วยทับเสลาบ้านบึงอ้ายเจียม ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	8,000,000	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา	- ลงนามในสัญญา - อยู่ระหว่างดำเนินการ - ส่งงานตามงวดงาน
18	โครงการอาคารป้องกันตลิ่งห้วยทับเสลาบ้านยางงาม ตำบลระบำอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	9,000,000	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา	- ลงนามในสัญญา - อยู่ระหว่างดำเนินการ
19	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองกระเวน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	4,400,000	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี	- ลงนามในสัญญา - อยู่ระหว่างดำเนินการ
20	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ากรวยหมู่ที่ 3 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	4,400,000	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี	- ลงนามในสัญญา - อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000	สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี	- อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลให้การดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดอุทัยธานี ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด

ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลให้การดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดอุทัยธานี ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด ประกอบด้วย

(1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่แพร่ขยายในวงกว้าง ส่งผลการดำเนินงาน และการขับเคลื่อนกิจกรรมของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ที่ต้องมีการชุมนุมคนจำนวนมาก ส่งผลให้การทำงานล่าช้ากว่ากำหนด หรือปรับ /ยกเลิกกิจกรรม เป็นต้น

(2) บางโครงการในส่วนของงบลงทุน ต้องมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า 1 ครั้ง เนื่องจากไม่มีผู้ขายยื่นเสนอราคา เป็นต้น

(3) แผนงาน / โครงการ มีผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้

แนวทางการแก้ไข

1. การปรับแผนการทำงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ ของแต่ละหน่วยงาน ที่ต้องมีการชุมนุมคนจำนวนมาก เช่น กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ของจังหวัด หรือ กิจกรรมด้านการเกษตร การพัฒนาอาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

2. เร่งรัด และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งในส่วนของงบรายจ่ายประจำ งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น การจัดทำคาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 และ 4 เป็นรายเดือน เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการทำงานให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และงวดงานตามสัญญาจ้าง และจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาในการขับเคลื่อนการทำงานฯ โดยความร่วมมือของสำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี และหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอุทัยธานี

3. ผู้บริหารของจังหวัดอุทัยธานี ให้ความสำคัญในการบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ลงพื้นที่รายโครงการ เพื่อติดตามงาน ตลอดจนรับทราบ ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และร่วมกันแก้ไขปัญหาพร้อมกัน เป็นต้น



แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่	แผนงาน/โครงการ	ได้รับจัดสรรหลัง พ.ร.บ.โอน	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง	เงินเหลือจ่าย	คู่สัญญา	เริ่มต้น	สิ้นสุด	งวดงาน	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	คาดการณ์ผลการเบิกจ่าย							หมายเหตุ
											มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64	
	จังหวัดอุทัยธานี	196,892,800	174,001,420	2,103,080					5,625,506	189,526,914	4,735,700	51,650,829	71,995,640	18,319,535	14,274,785	5,444,335	5,234,735	
	งบประมาณ	23,575,900	2,424,900	362,700					5,179,873.40	18,396,026.60	187,400.00	414,320.00	1,547,750.00	553,200.00	1,726,450.00	994,000.00	784,400.00	
1	โครงการกระเบื้องพื้นซีดี จังหวัดอุทัยธานี	1,892,500							1,883,118.40	9,381.60			9,000					
2	โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มผลิตและแปรรูปไก่แม่ค้า	631,400							180,040.00	451,360.00	3,000	110,670	4,000	170,400		209,600		
	สง.ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี 2 โครงการ	2,523,900							2,063,158.40	460,741.60	3,000	110,670	13,000	170,400		209,600		
3	โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปและอาหารปลอดภัย จังหวัดอุทัยธานี	2,787,600	2,424,900.00	362,700.00	หจก.เม็ก ออแกนิค					2,787,600.00			1,212,450		1,212,450			
	สง.พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี 1 โครงการ	2,787,600	2,424,900.00	362,700.00						2,787,600.00			1,212,450		1,212,450			
4	โครงการส่งเสริมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนด้วยพลังบวร สุภาร่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อย่างยั่งยืน	1,200,000								1,200,000.00						600,000	600,000	
	สง.วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี 1 โครงการ	1,200,000								1,200,000.00						600,000	600,000	
5	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	685,500								685,500.00		27,650						
	สง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี 1 โครงการ	685,500								685,500.00								
6	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE	1,030,700								281,550.00	749,150.00		119,250	137,900	198,400	329,600		
	สง.สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 1 โครงการ	1,030,700								281,550.00	749,150.00		119,250	137,900	198,400	329,600		
7	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี	6,348,200								6,348,200.00								
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000							2,149,665.00	6,850,335.00	184,400	184,400	184,400	184,400	184,400	184,400	184,400	184,400
	สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี 1 โครงการ 1 รายการ	15,348,200							2,149,665.00	13,198,535.00	184,400	184,400	184,400	184,400	184,400	184,400	184,400	184,400
	งบลงทุน	173,316,900	171,576,520	1,740,380					445,632	171,130,887	4,548,300	51,236,509	70,447,890	17,766,335	12,548,335	4,450,335	4,450,335	
8	โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางบกธร ถนนสายบ้านศาลาดี หมู่ที่ 7 - บ้านชุมทางหลวง ตำบลชุมช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	10,000,000	9,990,000.00	10,000.00	บริษัท ด.ส.สารศรี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	10 ก.พ.64	9 มิ.ย. 64	16		9,990,000.00		1,512,900	4,215,000	4,262,100				
9	โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางบกธร ถนนสายบ้านศาลาดี หมู่ที่ 5 ตำบลทัพหลวง - บ้านจัน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	15,000,000	14,980,000.00	20,000.00	หจก.พัฒนธรรม	25 ก.พ.64	25 มิ.ย. 64	-		14,980,000.00		3,146,800	5,396,000	6,437,200				
10	โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางบกธร ถนนสายบ้านหนองจอก - บ้านหนองไม้ตาย ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	15,000,000	14,970,000.00	30,000.00	หจก.พัฒนธรรม	30 มี.ค.64	29 พ.ค. 64	15		14,970,000.00	2,175,000	4,400,000	8,395,000					
11	โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางบกธร ถนนสายบ้านศาลาดี หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านไร่ อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี	15,000,000	14,980,000.00	20,000.00	หจก.จันทรวงศ์ศิลา	10 ก.พ.64	9 มิ.ย. 64	9		14,980,000.00		7,655,000	7,325,000					
12	โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางบกธร ถนนสายบ้านบ่อแยง - บ้านหนองตะโกตำบลบ่อแยง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี	16,400,000	16,380,000.00	20,000.00	หจก.จันทรวงศ์ศิลา	19 มี.ค. 64	16 ก.ค. 64	16		16,380,000.00		864,000	1,823,000	595,000	8,098,000			
	แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี 5 โครงการ	71,400,000	71,300,000.00	100,000.00						71,300,000.00	2,175,000	17,578,700	27,154,000	11,294,300	8,098,000			
13	โครงการอาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำตากแดด ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี	19,400,000	19,360,001.60	39,998.40	หจก.พันล้านการโยธา	13 มี.ค.64	29 ก.ย. 64	1	150,619.95	19,209,381.65		7,715,978	11,573,967					
14	โครงการอาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำตากแดด ต.หนองยายตา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี	19,400,000	19,360,014.10	39,985.90	หจก.พันล้านการโยธา	13 มี.ค.64	29 ก.ย. 64	1	295,012.30	19,065,001.80		7,688,584	11,532,876					
	โครงการชลประทานอุทัยธานี 2 โครงการ	38,800,000	38,720,015.70	79,984.30					445,632.25	38,274,383.45		15,404,562	23,106,843					
15	โครงการฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมที่ตำบลสะระนำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	27,316,900	27,171,909.86	144,990.14	หจก.พันล้านการโยธา	24 ธ.ค. 63	21 มิ.ย. 64			27,171,909.86		4,450,335	4,450,335	4,450,335	4,450,335	4,450,335	4,450,335	
16	โครงการอาคารป้องกันตลิ่งห้วยที่เสลา บ้านหาดทรายงาม ตำบลสะระนำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	10,000,000	9,493,901.00	506,099.00	บริษัท ที.ดี.ที.ก่อสร้าง จำกัด	30 ธ.ค. 63	23 พ.ค. 64			9,493,901.00		4,661,951	4,661,951					
17	โครงการอาคารป้องกันตลิ่งห้วยที่เสลา บ้านไร่ อำเภอห้วยคต ตำบลสะระนำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	8,000,000	7,548,878.00	451,122.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ชัชชาญ คอนกรีตซีเมนต์	30 ธ.ค. 63	23 พ.ค. 64			7,548,878.00		3,709,439	3,709,439					
18	โครงการอาคารป้องกันตลิ่งห้วยที่เสลา บ้านยางงาม ตำบลสะระนำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	9,000,000	8,551,815.00	448,185.00	บริษัท ลูฟฟี่โฮม จำกัด	10 ก.พ. 64	23 พ.ค. 64			8,551,815.00		4,200,923	4,200,923					
	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยเสลา 4 โครงการ	54,316,900	52,766,503.86	1,550,396.14						52,766,503.86		17,022,647	17,022,647	4,450,335	4,450,335	4,450,335	4,450,335	
19	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองกระแวน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	4,400,000	4,395,000.00	5,000.00	บริษัท แสงชัยโชค จำกัด	22 ธ.ค. 63	20 มิ.ย. 64	9		4,395,000.00	1,186,650	615,300	1,582,200	1,010,850				
20	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ากรวย หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	4,400,000	4,395,000.00	5,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีรกรรมก่อสร้าง	25 ธ.ค. 63	23 มิ.ย. 64	9		4,395,000.00	1,186,650	615,300	1,582,200	1,010,850				
	สง.โยธาธิการและผังเมืองอุทัยธานี 2 โครงการ	8,800,000	8,790,000.00	10,000.00						8,790,000.00	2,373,300	1,230,600	3,164,400	2,021,700				